



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE – CATANIA

II DIPARTIMENTO TECNICO – 2° SERVIZIO PATRIMONIO, EDILIZIA E MANUTENZIONE

CUP: D65H20000030001

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO AUTOMATICO
ANTINCENDIO, ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
DELL'EDIFICIO DI VIA RANDAZZO A CATANIA, GIA' SCUOLA
SAMMARTINO PARDO

Importo progetto: € 1.200.000,00

12

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data:

Progettista:

Arch. Gian Carlo Maccarrone

Coordinatore Sicurezza

Arch. Gian Carlo
Maccarrone

Il Responsabile unico del procedimento

Arch. Giuseppe Sciacca



Lavorazioni	Costo in euro	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
montaggio cantiere	67.500,01		11.250,00	14.250,00	11.250,00				11.250,00	11.250,00	11.250,00		
infissi	105.582,72			17.597,12	17.597,12	17.597,12	17.597,12				17.597,12	17.597,12	
servizi igienici	202.920,72					67.640,24	67.640,24						
facciate	175.911,58				43.977,90	43.977,90	43.977,90						43.977,90
coperture	267.515,00							66.878,75	66.878,75				
ascensori	65.000,00			10.833,33	10.833,33	10.833,33	10.833,33					10.833,33	10.833,33
smontaggio cantiere	67.500,19				7.500,02	7.500,02	7.500,02	7.500,02	7.500,02	7.500,02	7.500,02	7.500,02	7.500,02
Opere in economia	0,00									0,00			0,00
	951.930,22												
Produzione mensile		951.930,22	11.250,00	39.680,46	91.158,37	147.548,61	147.548,61	142.019,01	85.628,77	18.750,02	36.347,14	102.809,22	129.190,00
Produzione Mensile Sommata			11.250,00	50.930,46	142.088,83	289.637,44	437.186,05	579.205,06	664.833,83	683.583,85	719.931,00	822.740,22	951.930,22

